



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ŠTITAR
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:363-01/18-01/01
UR.BROJ:2212/09-02-19/04
Štitar, 08. veljače 2019. godine

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18.) , članka 46. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije: 03/13, 05/18), Općinski načelnik , podnosi

I Z V J E Š Ć E
o utrošku sredstava sukladno izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje 2018. godine

I. Tablica 1. Plan gradnje.

Izmjenama i dopunama Programa gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini utvrđeni su planirani iznosi utroška za:

Rekonstrukcija i opremanje doma kulture (800 000. 00 kn)	Troškovi se sastoje od troškova potrebnih za završavanja radova rekonstrukcije doma kulture, a obuhvaćaju: Postavljanje pločica, adaptaciju stepeništa, postavljanje pločica u toaletima, izgradnju i opremanje kotlovnice te sve druge radove potrebne stavljanje u funkciju unutrašnjosti doma kulture. Troškovi se sastoje od troškova nabavke i ugradnje odnosno postavljanja stolaca, ormara, scenske opreme, ozvučenja, šminkeraja projektora te nabavke i postavljanja druge opreme potrebne za stavljanje u funkciju doma kulture.	800 000.00 kn od poreza i prireza , državnih pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te EIB
IZGRADNJA NOGOSTUPA (1 287 000. 00 kn)	Izgradnja nogostupa u ulici bana Josipa Jelačića od kućnog broja 1 do kućnog broja 29 i od kućnog broja 6 do k.č. br. 211/3	1 287 000. 00 kn od sredstava iz državnog proračuna, pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
	Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa u ulici J.J. Strossmayera od kućnog broja 29 do kućnog broja 67 i kućnog broja 36 do kućnog broja 88, završna kolnička konstrukcija – opločnjaci.	
IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA – TEČA BISTRA (80 000. 00 kn)	Izrada projektne dokumentacija i izgradnja pješačkog mosta preko potoka „Teča-Bistra“ u ulici J. J. Strossmayera s neparne strane ulice.	80 000. 00 kn Porez i prirez na dohodak.
IZGRADNJA	Troškovi obuhvaćaju troškove početka radova	150 000.00 kuna

JAVNE ZGRADE KNJIŽNICE I DRUGIH JAVNIH SADRŽAJA (150 000. 00 kn)	izgradnje nove općinske zgrade procijenjene vrijednosti cca. 3 milijuna kuna.		Porez i prirrez na dohodak, kapitalne pomoći, pomoći Vukovarsko-srijemske županije.
IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE (600 000. 00 kn)	Troškovi obuhvaćaju plaćanje dijela troškova izgradnje sustava odvodnje i kolektora u dijelu koji je obveza plaćanja općine Štitar. Troškovi obuhvaćaju troškove izmjene hidranata. Troškovi obuhvaćaju troškove izgradnje vodovodne mreže u ulici Rastovica i industrijskoj do J.J. Strossmayera 196 b.		600 000. 00 kn Porez i prirrez na dohodak.
IZGRADNJA KOLSKE VAGE (230 000. 00 kn)	Troškovi se sastoje od troškova izrade projektne dokumentacija, troškova formiranja katastarske čestice za kolsku vagu te nabave i postavljanja kolske vage te drugi uz to vezani troškovi. Lokacija postavljanja kolske vage je na dijelu sadašnje k.č. 1352 (završetak Mličnog prema Županjskoj ulici)		230 000. 00 kn Porez i prirrez na dohodak.
ASFALTIRANJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA (80 000.00 kn)	Troškovi se sastoje od troškova potrebnih za asfaltiranje dva novoizgrađena, a neasfaltirana autobusna stajališta u ulici M. Gupca		80 000.00 kn Porez i prirrez na dohodak
IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA (270 000.00 kn)	Troškovi se sastoje od troškova plaćanja naručenog dječjeg igrališta koje će se postaviti na k.č. 886 (u školskoj ulici na zelenoj površini između pješačke staze i ceste; između škole i trgovine „Vesna“) te od troškova postavljanja istog Troškovi se zatim sastoje od troškova nabavke i tri nova dječja igrališta te njihovo postavljanja na lokacije koje će se naknadno utvrditi odlukom. Troškovi se zatim sastoje od nabavke i postavljanja vanjske fitness opreme koja će se postaviti sjeverno od nogometnog igrališta u ulici Bana Josipa Jelačića.		270 000.00 kn Troškovi plaćanja naručenog igrališta iz prenesenih sredstava iz 2017. godine iz državnih sredstava za potpomognuta područja, te prihodi kapitalnih pomoći iz nacionalnih i EU sredstava.
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE (370 000. 00 kn)	Radovi sukladno glavnom projektu br:01/2017. Kapitalni projekt koji će se realizirati uz obvezan dio sufinanciranja iz prihoda kapitalnih pomoći RH.		370 000. 00 kn Porez i prirrez na dohodak . Kapitalne pomoći.
IZGRADNJA INFRASTRUKTURE I UREĐENJE PARKA (40 000.00 kn)	Izgradnja infrastrukture, uređenje parka i dvorišta doma kulture	Troškovi se sastoje od troškova postavljanja klupa, ravnanja terena, izgradnje ograde dvorišta doma uz ostavljanje prolaza (nerazvrstane ceste) u širini od 6 metara sa sjeverne i zapadne strane dvorišta doma kulture, izgradnje odvodnje.	30 000. 00 kn Porez i prirrez na dohodak.
	Uređenje spomenika u parku i postavljanje natpisne ploče	Troškovi se sastoje od troškova uređenja spomenika u parku i postavljanja natpisne ploče žrtvama domovinskog rata na istom.	10 000. 00 kn Porez i prirrez na dohodak. .
IZGRADNJA CESTOVNE	Radovi sukladno glavnom projektu br: 16SV31-C28DT-GP i Ugovoru o financiranju Mjere 07		3 550 000. 00 kn Kapitalne pomoći-

INFRASTRUKTURE (3 550 000. 00 kn)		EU, Porez i prerez na dohodak.
IZGRADNJA OBJEKATA NA MJESNOM GROBLJU (60 000. 00 kn)		60 000. 00 kn Prihod grobne naknade i zakupa grobnog mjesta.
IZGRADNJA PRIVREMENOG PRIHVATILIŠA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE (30 000.00 kn)	Troškovi se sastoje od troškova izgradnje privremenog prihvatilišta za napuštene životinje	30 000.00 kn. Porez i prerez na dohodak.

II . Tablica 1. Izvršenje.

Sukladno obračunu proračuna za 2018. godinu za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini utvrđeni su iznosi utroška kako slijedi;

Red. br.	Aktivnost	Utrošeno kn
1.	Rekonstrukcija i opremanje doma kulture	718.414,57
2.	Izgradnja nogostupa	5.972.31
3.	Izgradnja pješačkog mosta – Teča Bistra	0,00
4.	Izgradnja knjižnice i drugih javnih sadržaja	875,00
5.	Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje	599.366,65
6.	Izgradnja kolske vage	10.750,00
7.	Asfaltiranje autobusnih stajališta	0,00
8.	Izgradnja dječjih igrališta	67.086,93
9.	Izgradnja javne rasvjete	0,00
10.	Izgradnja infrastrukture i uređenje parka	9.575,00
11.	Izgradnja cestovne infrastrukture	1.587.716,52
12.	Izgradnja objekata na mjesnom groblju	4.350,00
13.	Izgradnja privremenog prihvatilišta za napuštene životinje	0,00

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za izvršenje Programa za 2018. godinu iznose 3.004.106,19 kn, dok je ugovorena vrijednost radova 4.962.040,46 kuna , uz iznos od 1.287.000,00 provedenog postupka javne nabave, ukupno iznosi 6.249.040,46 , što je 82,80 % od planiranih sredstava. Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

K 1005 01 – Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture.

Radovi rekonstrukcije kao i usluge opremanja su izvršeni sukladno planu i osiguranim sredstvima.

K 1005 02 – Izgradnja nogostupa.

Pripremnije i postupak javne nabave je izvršen u cijelosti , dok su radovi izostali zbog vremenskog roka pristupanja postupku nabave iz razloga nemogućnosti angažiranja stručne osobe za provedbu postupka javne nabave.

K 1005 02 – Izgradnja pješačkog mosta Teča Bistra

Započet je postupak izrade projekta i ishođenja potrebne dokumentacije kojom se odobrava gradnja, zatražene su suglasnosti od javno pravnih tijela , postupak u tijeku.

K 1005 03 – Izgradnja knjižnice i drugih javnih sadržaja.

Odluku koja glasi „Sukladno Ugovoru broj: 08-F-R-0327/18-16 o sufinanciranju radova i usluga za projekt Zgrade knjižnice i drugih javnih sadržaja pod referentnim brojem PORLZ121 u iznosu od 300.000,00 kuna , Ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture za program investicijskih potpora u 2018. godini u iznosu od 300.000,00 kuna, te osiguranim sredstvima općine Štitar u iznosu od 150.000,00 kuna, odobrava se provedba postupka nabave za izgradnju Zgrade knjižnice i drugih javnih sadržaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN120/16.)“, Općinsko vijeće nije prihvatilo te je temeljem Ugovora izvršen povrat sredstava u iznosu od 600.000,00 kuna.

Sukladno osiguranim sredstvima u proračunu i iznosu od 150.000,00 kuna provedena su dva postupaka pozivnih natječaja na koja se nije prijavio niti jedan ponuditelj te projekt nije realiziran.

K 1005 04 – Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Planirana sredstva su utrošena u cijelosti sukladno planiranim radovima uz dodatak sanacije hidrantske mreže.

K 1005 05 – Izgradnja kolske vage.

Za navedenu realizaciju izgradnje započeo je postupak osiguravanja prostora i usklađivanja čestice za namjenu izgradnje cijepanjem iste , angažirane su pravne osobe te su Državnoj geodetskoj upravi dostavljeni svi potrebni podaci , projekt nije realiziran u cijelosti.

K 1005 06 – Asfaltiranje autobusnih stajališta.

Nakon osiguravanja uvjeta i donošenja programa gradnje 21.ožujka i nakon stupanja na snagu u travnju proveden je postupak pozivnog natječaja na koji se nije javio niti jedan ponuditelj, postupak pozivnog natječaja je ponovljen, imenovan izvođač radove koji su radovi izvedeni u 2018. godini, dok je primopredaja izvršena u 2019. kada su radovi i plaćeni.

K 1005 07 - Izgradnja dječjih igrališta.

Sukladno planu osiguranja sufinanciranja izostala su sredstva za realizaciju izgradnje u ulici M. Gupca , B. Jelačića i ulici J.J. Strossmayera, dok je izgradnja u Školskoj ulici izvršena u cijelosti .

K 1005 08 – Izgradnja javne rasvjete.

Zbog izostanka sredstava sufinanciranja odustalo se od realizacije projekta.

K 1005 09 – Izgradnja infrastrukture i uređenje parka.

1. Izgradnja infrastrukture, uređenje parka i dvorišta doma kulture.

Izvršeni su radovi postavljanja klupa, ravnanja terena, dok su zbog potrebe definiranja odnosa korištenja prolaza i ulaza u parkiralište iza doma kulture od strane mještana i izgradnje vodova za postavljanje optičkih kablova THT-a , radovi izgradnje ograde i odvodnje nisu izvršeni.

2. Uređenje spomenika u parku i postavljanje natpisne ploče.

Radovi su izvršeni u cijelosti.

K 1005 10 – Izgradnja cestovne infrastrukture.

Radovi izgradnje cestovne infrastrukture ulici Školskoj i ulici J.J. Strossmayera su zbog vremenskih uvjeta i usklađivanja radova izgradnje vodova za postavljanje optičkih kablova djelomično izvršeni u vrijednosti prikazanog iznosa.

K 1003 04 – Izgradnja objekata na mjesnom groblju.

Zbog izostanka prihoda od grobne naknade i izostanka odobrenja utroška sredstava od komunalne naknade, izvršeni su samo radovi uređenja ulaza u mrtvačnicu postavljanjem protukliznih porculanskih pločica.

K 1005 12 - Izgradnja privremenog prihvatilišta za napuštene životinje.

Plan nije izvršen sukladno promjeni plana zbrinjavanja pasa litalica u suradnji s Vukovarsko srijemskom županijom.

Općinski načelnik
Marko Bikić

Dostaviti:

1. Općinsko vijeće Općine Štitar.
2. „Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske Županije.
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTITAR
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/18-01/01

UR.BROJ: 2212/09-01-19/05

Štitar, 25. travnja 2019. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. (33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.), članka 35. i 79. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 03/13. 05/18.), Općinsko vijeće Općine Štitar na 23. redovnoj sjednici održanoj - 25. travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće o utrošku sredstava sukladno izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2018. godine

II.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Potpredsjednik općinskog vijeća
Stjepan Gašparović, mag iur

Dostaviti:

1. „Službeni vjesnik“ VSŽ
2. Načelniku Općine Štitar .
3. Pismohrana.